Water Harvesting Site Progress Report session 2021-22

राजकीय महाविद्यालय करनाल की सत्र 2021-22 में महाविद्यालय में स्थित वाटर हार्वेस्टिंग साइट्स के रखरखाव के संदर्भ में रिपोर्ट प्रस्तुत है महाविद्यालय में स्थित वाटर हार्वेस्टिंग साइट्स में से इस सत्र में दो Water हार्वेस्टिंग साइट की दीवारों को पक्का किया गया तथा एक वाटर water हार्वेस्टिंग साइट (कार पार्किंग) जो ब्लॉक थी उसमें नया बोरिंग लगाकर उसको दोबारा वर्किंग किया गया। क्योंकि बारिश के दौरान महाविद्यालय के कार पार्किंग एरिया में पानी भर जाता था और वाटर logging की समस्या हो जाती थी इस समस्या को दूर करने के लिए इस साइट पर नया बोरिंग लगा दिया गया और उसकी दीवारों को भी पक्का किया गया। इसी प्रकार पीजी ब्लॉक के पीछे वाले हार्वेस्टिंग साइट की दीवारों को पक्का किया गया और उसके अनकंप्लीट वर्क को पूरा किया गया ।अब यह साइट पूरी तरह से वर्किंग है और एक अन्य हार्वेस्टिंग साइट जो ट्यूबवेल के पास स्थित है। उसको भी पक्का किया गया है तथा उसमें नीचे उतरने के लिए दीवार पर लोहे की सीढ़ी लगवा दी गई है। महाविद्यालय की अन्य दो वाटर हार्वेस्टिंग साइट के आसपास साफ सफाई भी करवाई गई ताकि वर्षा के पानी की अच्छी तरह से निकासी हो सके और वर्षा के पानी का भूमिगत जल में समावेश हो सके। महाविद्यालय इन वाटर हार्वेस्टिंग साइट्स को वर्किंग करके भूमिगत जल को समृद्ध करने की दिशा में कार्यरत है। महाविद्यालय में उपरोक्त वाटर हार्वेस्टिंग साइट की साफ-सफाई व रखरखाव के लिए एक कमेटी बनाई गई है और कमेटी के विभिन्न सदस्यों को महाविद्यालय में स्थित इन वाटर हार्वेस्टिंग साइट के रखरखाव इत्यादि की जिम्मेवारी सौंपी गई है , ताकि समय समय पर हार्वेस्टिंग साइट की जांच पड़ताल करके अच्छे से इनका रखरखाव हो सके।

Kanwar 29/03/22

Incharge
Dr. Kanwar Bhan,
Associate Professor, Geography
(Water Harvesting Site)
Pt. C.L. Sharma Govt. College,Karnal

Scanned with CamScanner